

3. Bericht über die Baufortschritte der Gemeinschaftsunterkunft Ostseestraße
Auftrag aus dem HA vom 11.10.2016

Außenanlagen

- Das Baubudget wird nicht dafür ausreichen, weitere Erdmassen abzufahren, um die vorhandenen Erdhügel abzutragen. Das bedeutet, dass die Erdmassen lediglich verteilt werden und die Fläche zwischen den Häusern und der Ivendorfer Landstraße über keine flache „Erdhöhe“ verfügen wird.
- Die Außenanlagen sind aufgrund der Witterung noch nicht weiter fortgeschritten und werden voraussichtlich erst im Frühsommer fertiggestellt sein

Ensemble 2

- Die Übergabe an die HL und das DRK/JHU erfolgte am 30.01.2017 zur Möblierung
- Am 08.02.2017 wurde das Gebäude von der Bauordnung und der Feuerwehr abgenommen
- Restarbeiten am Ausbau, der Außentreppen und der Gehwege sind zum 17.02.2017 abgeschlossen
- Geplanter Bezug wird der 22.02.2017 sein
- Gehwege werden wegen des Wetters zunächst provisorisch hergerichtet, Pflasterung erfolgt im laufenden Betrieb

Ensemble 1

- Konkrete Daten zur Fertigstellung folgen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.

Katrin Soomann