



► **Nr. VO/2016/03457**
öffentlich

Lübeck, 22.02.2016

Bearbeitung: Rainer Schellenberger (E-Mail: rainer.schellenberger@luebeck.de Telefon: 122 - 6510)

**Ergänzender Bericht zur Beantwortung einer Anfrage von BM
Andreas Zander, Sanierung Schule Groß Steinrade, VO/2016/03396**

Als aktuellen Stand vom 18.02.2016 zur Beantwortung einer Anfrage vom BM Andreas Zander betreffend Sanierung Schule Groß Steinrade Nr. VO/2016/03339 teilen wir mit:

Die Baugenehmigung ist mit Datum vom 17.02.2016 beim GMHL eingegangen. Bedingt hierdurch ergibt sich eine temporale Verschiebung um 3 Wochen mit

- Herausgabe der Ausschreibungsunterlagen in der 8.KW 2016
- Submission Anfang März 2016
- Auftragsvergabe Ende März 2016
- Baubeginn Anfang April 2016
- Fertigstellung Ende Februar 2017

Mit den Abbrucharbeiten wurde begonnen.